	Nombre de la Obra, Descripción		Importe	Importe aplicado		% Avance		
Fuente, COG y obra	y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ	Físico
								00+
4.0	1 INGRESOS PROPIOS	 						
	,							
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
2200	5 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	525,426.44	0	525,426.44	100	100
		POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN						
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID	1 020 07 HTT ON THE HONOR H						
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
AC2301	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 POZOS	COL AEROPUERTO ,TEHUACAN,PUE.	CONVENIO	781,470.95	-183.36	781,470.95	100	(
		COL AEROPUERTO, TEHUACAN,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	CON NUMERO DE MEDIDOR 030 HBR Y 754HBP							
	UBICADOS EN LOS POZOS AEROPUERTO#4 Y #2							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	+						
3.5.7.1	MAQU	INARIA Y OTROS EQUIPOS						
2200	5 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	33,469.00	0	33,469.00	100	100
		POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN						
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID	FOZO SANTA CATALINA DE SIENA, I ENDACAN						
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	,							
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA							
2200	5 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	831,095.09	0	831,095.09	100	100
		DOTO CANTA CATALINIA DE CIENA TELUACANI						
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID	POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN						
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
0.4.0.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	ACUA PETRÓLEO CAS ELECTRICIDAD VITELE	COMUNICACION					
6.1.3.1	ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	COMUNICACION					
202301-OO	REHAB. DE SUBESTAC.CONSISTENTE EN CAMBIO	TEHUACAN	POR CONTRATO	290,005.64	0	290,005.64	100	100
202001-00		AV DEL BOSQUE ESQ CEDROS FRAC				·		
	DE OUDESTA CION TIDO DOSTE A TIDO DEDESTA	RANCHOGRAN						
	DE SUBESTACION TIPO POSTE A TIPO PEDESTA EN POZO DENOM.RANCHO GRANDE UBICADO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2200	1 REH DE RED DE ALCANTAR. SANIT EN CALLE	TEHUACAN,PUE,.	POR CONTRATO	2,238,912.59	0	2,238,912.59	100	100
		VIA DUEDI ACCUEDDO DES ENTRE CALLE O DE						
	VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE	VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE						

22002	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	Localidad	Modalidad de Ejecución	A a i a / A u ta vi a a d a				
22002				Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ	Físico
(
(REHAB.DE ALCANTAR.SANITARIO CALLE 9 NTE/	TEHUACAN,PUE	POR CONTRATO	207,430.90	0	207,430.90	100	10
;	NEITAB.BE ALGANTAN.GANTANG GALLE 3 NTE	CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO	FOR CONTRATO	207,430.90	U	207,430.90	100	10
	CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO							
T,	SANTIAGO TULA,TEHUACAN,TUB(PEAD)10" D-16							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
20000	REHAB DE RED DE ALCANTAR.SANIT.C-12 PTE-	TEHUACAN.PUE	DOD CONTRATO	545,000,40	0	545,000,40	400	-
22003 1	REMAB DE RED DE ALCANTAR.SANIT.C-12 PTE-	TEHOACAN,POE	POR CONTRATO	545,068.48	U	545,068.48	100	10
		12 PTE-OTE / AV JOSE GARCI CRESPOY ROTON						
	OTE ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTONDA							
	DE LA SARABIA,COL BUENOS AIRES Y SARABIA							
(COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
22004	REHAB. DE RED DE ALCATAR.SANITARIO CALLE	TEHUACAN,PUYE.	POR CONTRATO	626,180.42	0	626,180.42	100	10
				323,133112	-	,		
	6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT	6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT						
	COLONIA AQUILES SERDAN	+						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	COMENTATIOS DEL AVANGE FIGIOS.							
23001	REH DE ALCANTARILLADO SANIT. EN CALLE 4	TEHUACAN,PUE.	POR CONTRATO	2,415,501.16	0	0	0	
		ARTE ENTRE RIVERUE DE NACOZARIA AVER						
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV RE	4PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV R						
	FORMA NTE.COL ZARAGOZA Y CENTRO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
23002	REH DE ALCANTAR,SANIT CALLE 16 PTE ENTRE	TEHUACAN	POR CONTRATO	688,949.42	0	0	0	
		16 PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI						
	BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV. JOSE GARCI							
	CRESPO,COL JACARANDAS DEL MUNICIPIO DE T							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
23004	SUM Y COLOCAC DE SUBEST.TIPO PEDESTAL	SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN,	POR CONTRATO	438,834.64	0	0	0	
		POZO SANTA FE		,				
-	75 KVA,REL.13.2 KV./440-254V 60 HZ INCLU							
	ADADTADOD DE TIEDDA INCEDTOD ADADTADDAV							
	ADAPTADOR DE TIERRA, INSERTOR APARTARRAY COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	osmerti a dos Beetitos de la constante de la c							
23007	REH DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIENTO	TEHUACAN.PUE.	POR CONTRATO	4,735,752.02	0	0	0	
		LIBRAMIENTO TECSAN LORENZO , C 24 SUR						
	TEC SAN LORENZO, ENTRE C 24 SUR Y CALL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE TEH.PUE							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
001	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	COL. SANTIAGO TULA	ADMON. DIRECTA	79,310.34	0	79,310.34	100	10
-		CALLE MIGUEL HGO.,/7 NTE Y C 16 DE	ADMON. DINECTA	19,010.34	U	1 3,0 10.34	100	
	SANIT.CALLE MIGUEL HGO.,/7 NTE Y C 16 DE							
	SEPT., COL SANTIAGO TULA MUNICIPIO DE TE							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							

	Nombra da la Obra Dagarinaión			Importe	Importe a	Importe aplicado		% Avance	
Fuente, Co y obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ	Físico	
23AD02	REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	45,734.26	0	45,734.26	100	100	
		ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTONDA							
	ORIENTE ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTO								
	DA SARABIA COL SARABIA DE TEHUACAN,PÚE.								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	REHAB. DE TUBERIA EN CALLE ADOLFO LOPEZ	TEHUACAN		21.122.12					
23AD03	REPAD. DE TUDERIA EN CALLE ADULFO LOPEZ	CALLE PROLONGAC.5 DE MAYO JTA AUX SAN LO	ADMON. DIRECTA	94,402.49	0	94,402.49	100	100	
	PATEOS,CALLE PROLONGAC.5 DE MAYO JTA AUX								
	SAN LORENZO TEOTIPILCO MPIO DE TEH.ESQ M								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
		COLSANTO DOMINGO STA MA COAPAN							
23AD04	SUP DE LA OBRA REHAB ALCATSANIT C 12 SUR	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	85,978.11	0	85,978.11	100	100	
20/1204		C 12 SUR ENTRE 27 PTE Y C INSURGENTE	ABMON. BINEOTA	00,070.11	0	00,070.11	100	10	
	ENTRE LAS CALLES 27 PONIENTE Y INSURG,								
	C 29 PON Y 17 SUR Y C 12 SUR Y PRIV 29 P								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
OUDTOTAL INC	PEROGRAPIOS			11,000,501,05	100.00	0.004.404.74			
SUBTOTAL INC	SRESOS ROPIOS			14,663,521.95	-183.36	6,384,484.71			
	7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS								
	1.01 (2.114) 0.11400 1.12001.1000								
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
	22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	401,101.47	0	401,101.47	100	100	
		POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN							
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID	POZO SANTA CATALINA DE SIENA, TETIOACAN							
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
	CONCLINO DE ENEDOÍA EL ÉCTRICA DE O DOZOO	OOL AEDODUEDTO, TELILIAGAN DUE							
AC2301	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 POZOS	COL AEROPUERTO ,TEHUACAN,PUE. COL AEROPUERTO, TEHUACAN,	CONVENIO	154,838.53	0	154,838.53	100	(
	CON NUMERO DE MEDIDOR 030 HBR Y 754HBP	COL ALIXOF BERTO, TETBACAN,							
	UBICADOS EN LOS POZOS AEROPUERTO#4 Y #2								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	NAPA VOTROS FOLUESS							
3.5.7.1	MAQU	INARIA Y OTROS EQUIPOS							
	22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	33,469.00	0	33,469.00	100	100	
	22000 COM E INCT. DE 2 EQ. DE BOMBEO 17410 (COOTT	12110707114	TORTOGIVITATO	33,403.00	0	33,403.00	100	100	
		POZO SANTA CATALINA DE SIENA, TEHUACAN							
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID								
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES								
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:								
F 6 7 1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		1						
5.6.7.1	HERRAWIENTAS T WAQUINAS-HERRAWIENTA								

	Nombre de la Obra, Descripción			Importe	Importe a	plicado	% Avance	
Fuente, COG y obra	y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ	Físico
22005	SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT	TEHUACAN	POR CONTRATO	831,095.09	0	831,095.09	100	10
		DOTO CANITA CATALINIA DE CIENA TELILIACANI						
	CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID	POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN						
	DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	COMENTATION BEETWANDET ICIOO.							
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL							
1.3.1	ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	COMUNICACION					
22001	REH DE RED DE ALCANTAR. SANIT EN CALLE	TEHUACAN,PUE,.	POR CONTRATO	1,492,608.28	0	1,492,608.28	100	10
	V/A DUEDI A/OUEDDO DES ENTRE CALLE O DE	VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE						
	VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE Y26 PTE.COL.AQUILES SERDAN Y SAN RAFAEL,							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	OUNLINIATION DEL AVAINCE FISICO.			+ +				
22002	REHAB.DE ALCANTAR.SANITARIO CALLE 9 NTE/	TEHUACAN,PUE	POR CONTRATO	138,287.25	0	138,287.25	100	10
22002	THE TRUE DE TREOT WITH WAS STREET OF WITH	CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO	TORTOGIVITIATO	150,207.25	0	100,207.20	100	
	CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO	07 (EE) (07 (VIE) (VIII) (V 1 07 (EE) EE E E E E E E E E E E E						
	SANTIAGO TULA, TEHUACAN, TUB(PEAD) 10" D-16							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
22003	REHAB DE RED DE ALCANTAR.SANIT.C-12 PTE-	TEHUACAN,PUE	POR CONTRATO	363,378.97	0	363,378.97	100	10
		12 PTE-OTE / AV JOSE GARCI CRESPOY ROTON						
	OTE ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTONDA							
	DE LA SARABIA, COL BUENOS AIRES Y SARABIA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
22004	REHAB. DE RED DE ALCATAR.SANITARIO CALLE	TEHUACAN,PUYE.	DOD CONTRATO	447.450.64	0	447.450.64	100	10
22004	REHAB. DE RED DE ALCATAR. SANITARIO CALLE	TEHOACAN, POTE.	POR CONTRATO	417,453.61	U	417,453.61	100	
		6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT						
	6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT							
	COLONIA AQUILES SERDAN							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
23001	REH DE ALCANTARILLADO SANIT. EN CALLE 4	TEHUACAN,PUE.	POR CONTRATO	247,602.29	0	0	0	
	DEFENITOR BLVD HEROE DE MACOZARIA AVER	4PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV R						
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV RE FORMA NTE.COL ZARAGOZA Y CENTRO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
00000	REH DE ALCANTAR, SANIT CALLE 16 PTE ENTRE	TEHUACAN	POR CONTRATO	247,602.30	0	0	0	
23002	NETI DE ALGANTAN, GANTI GALLE TOTTE ENTINE	16 PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACOZARI	FORCONTRATO	247,002.30	U	U	- 0	
	BLVR HEROE DE NACOZARI Y AV. JOSE GARCI			+				-
	CRESPO,COL JACARANDAS DEL MUNICIPIO DE T							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							-
23004	SUM Y COLOCAC DE SUBEST.TIPO PEDESTAL	SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN,	POR CONTRATO	68,817.13	0	0	0	
		POZO SANTA FE						
	75 KVA,REL.13.2 KV./440-254V 60 HZ INCLU							
	ADAPTADOR DE TIERRA, INSERTOR APARTARRAY							

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
	Nombre de la Obra, Descripción			Importe	Importe aplicado		% Avance			
Fuente, COG y obra	y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Asig/Autorizado	En el Período	Acumulado	Financ	Físico		
-	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:									
23007	REH DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIENTO	TEHUACAN.PUE.	POR CONTRATO	247,602.30	0	0	0	0		
		LIBRAMIENTO TECSAN LORENZO , C 24 SUR								
	TEC SAN LORENZO, ENTRE C 24 SUR Y CALL									
	INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE TEH.PUE							1		
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:									
								1		
SUBTOTAL (ETIQ) OT	OS RECURSOS			4,643,856.22	0	3,832,232.20				
								1		
TOTAL				19,307,378.17	-183.36	10,216,716.91				