

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUEBLA.
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES
 Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Marzo de 2024

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Av Financ	nce Físico
4.01	INGRESOS PROPIOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	COMUNICACION					
23001	REH DE ALCANTARILLADO SANIT. EN CALLE 4	TEHUACAN,PUE.	POR CONTRATO	1,294,079.53	1,294,079.53	1,294,079.53	100.00	100.00
		4PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACUZARI Y AV R						
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACUZARI Y AV RE							
	FORMA NTE.COL ZARAGOZA Y CENTRO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	27 MAR AVANCE FISICO FINANC.,1RA EST FINIQ							
	REHAB,DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
	EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE BOULEVARD							
	HEROE DE NACUZARI Y AV REFORMA NTE							
	COL ZARAGOZA, COL CENTRO.							
	OBRA 23001. PROSANEAR, E ING. PROPIOS							
23002	REH DE ALCANTAR,SANIT CALLE 16 PTE ENTRE	TEHUACAN	POR CONTRATO	691,889.26	691,889.26	691,889.26	100.00	100.00
		16 PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACUZARI						
	BLVR HEROE DE NACUZARI Y AV. JOSE GARCI							
	CRESPO,COL JACARANDAS DEL MUNICIPIO DE T							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	28 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE 1RA EST							
	FINIQUITO DE LA OBRA 23002							
	REHAB DE ALCANTARILLADO SANIT. CALLE 16							
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACUZARI							
	Y AV JOSE GARCI CRESPO, COL JACARANDAS							
23004	SUM Y COLOCAC DE SUBEST.TIPO PEDESTAL	SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN,	POR CONTRATO	438,834.64	438,834.64	438,834.64	100.00	100.00
		POZO SANTA FE						
	75 KVA,REL.13.2 KV./440-254V 60 HZ INCLU							
	ADAPTADOR DE TIERRA, INSERTOR APARTARRAY							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	29 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 1RA EST FINIQ							
	DE LA OBRA 23004, DE NOMINADA							
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION							
	TIPO PEDESTAL 75KVA, REL. 13.2 KV/440 250							
	V. 60HZ INCLUYE CODO DE 15KV,ADAPTADOR D							
	PRODDER E ING PROPIOS.							

23007	REH DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIENTO	TEHUACAN.PUE.	POR CONTRATO	1,460,744.86	1,460,744.86	1,460,744.86	100.00	100.00
		LIBRAMIENTO TEC.-SAN LORENZO , C 24 SUR						
	TEC.- SAN LORENZO, ENTRE C 24 SUR Y CALL							
	INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE TEH.PUE							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	28 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO EST1 FINIQ							
	DE LA OBRA 23007, PROSANEAR E ING PROP							
	REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIEN							
	TECNOLOGICO SAN LORENZO ENTRE CALLE 24							
	SUR Y CALLE INSURGENTES DE TEHUACAN							
2400P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2024	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	3,835,682.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2024							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
6.3.1.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC. P	ODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE	STE CAPÍT.					
SUBTOTAL INGRESOS	ROPIOS.....	7,721,230.91	3,885,548.29	3,885,548.29		
7.01	(ETIQ) OTROS RECURSOS							
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	ACTIVIDADES RELACIONADAS						
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	OMUNICACION					
23001	REH DE ALCANTARILLADO SANIT. EN CALLE 4	TEHUACAN.PUE.	POR CONTRATO	420,923.91	420,923.91	420,923.91	100.00	100.00
		4PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACCOZARI Y AV R						
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACCOZARI Y AV RE							
	FORMA NTE.COL ZARAGOZA Y CENTRO							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	27 MAR AVANCE FISICO FINANC.,1RA EST FINIQ							
	REHAB.,DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
	EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE BOULEVARD							
	HEROE DE NACCOZARI Y AV REFORMA NTE							
	COL ZARAGOZA, COL CENTRO.							
	OBRA 23001. PROSANEAR, E ING. PROPIOS							
23002	REH DE ALCANTAR,SANIT CALLE 16 PTE ENTRE	TEHUACAN	POR CONTRATO	247,602.29	247,602.29	247,602.29	100.00	100.00
		16 PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACCOZARI						
	BLVR HEROE DE NACCOZARI Y AV. JOSE GARCI							
	CRESPO,COL JACARANDAS DEL MUNICIPIO DE T							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	28 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO DE 1RA EST							
	FINIQUITO DE LA OBRA 23002							
	REHAB DE ALCANTARILLADO SANIT. CALLE 16							
	PTE ENTRE BLVR HEROE DE NACCOZARI							
	Y AV JOSE GARCI CRESPO, COL JACARANDAS							

23004	SUM Y COLOCAC DE SUBEST.TIPO PEDESTAL	SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN,	POR CONTRATO	68,817.13	68,817.13	68,817.13	100.00	100.00
		POZO SANTA FE						
	75 KVA,REL.13.2 KV./440-254V 60 HZ INCLU							
	ADAPTADOR DE TIERRA, INSERTOR APARTARRAY							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	29 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 1RA EST FINIQ							
	DE LA OBRA 23004, DE NOMINADA							
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION							
	TIPO PEDESTAL 75KVA, REL. 13.2 KV/440 250							
	V. 60HZ INCLUYE CODO DE 15KV,ADAPTADOR D							
	PRODDER E ING PROPIOS.							
23007	REH DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIENTO	TEHUACAN.PUE.	POR CONTRATO	74,602.25	74,602.25	74,602.25	100.00	100.00
		LIBRAMIENTO TEC.-SAN LORENZO , C 24 SUR						
	TEC.- SAN LORENZO, ENTRE C 24 SUR Y CALL							
	INSURGENTES DEL MUNICIPIO DE TEH.PUE							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	28 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO EST1 FINIQ							
	DE LA OBRA 23007, PROSANEAR E ING PROP							
	REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN LIBRAMIEN							
	TECNOLOGICO SAN LORENZO ENTRE CALLE 24							
	SUR Y CALLE INSURGENTES DE TEHUACAN							
2400P	PRESUPUESTO DE OBRAS 2024	TEHUACAN	ADMON. DIRECTA	6,331,172.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEHUACAN						
	PRESUPUESTO DE OBRAS 2024							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
6.3.1.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC. P	ODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE	STE CAPÍT.					
SUBTOTAL (ETIQ) OT	OS RECURSOS.....	7,143,118.05	811,945.58	811,945.58		
TOTAL.....	14,864,348.96	4,697,493.87	4,697,493.87		