

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

No. de Obra	Nombre de la Obra	Modalidad	No. de Licitación	Nombre Licitante	Domicilio	Representante Legal	Monto Contratado con I.V.A.	Monto Modificado de Finiquito	Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha de Término	Avance Físico	Anticipo	Est. 1	Est. 2	Est. 3 Fin.	Monto Pagado	
OBRAS ESTATALES																		
18001.B	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-001/2018	URBITEH S.A. DE C.V.	PRIVADA GARDENIA 2429-D, UNIDAD HABITACIONAL MARIOL C.P. 75710.	C. RAFAEL ARMANDO ARAGON	\$ 79,249.17	\$26,416.39	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	20	03 DE DICIEMBRE DE 2018	100%		\$26,416.39			\$26,416.39	
18002.B	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA BACHEO DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT-RF-AD-002/2018	JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ	SAN MIGUEL No. 5606 COLONIA SAN ANGEL, C.P. 75718, TEHUACÁN PUEBLA.	C. JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ	\$ 63,898.90	\$63,898.90	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	43	26 DE DICIEMBRE DE 2018	100%		\$28,576.75	\$10,506.26	\$24,815.89	\$63,898.90	
19003	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE DIGESTORES ANAEROBIOS EN EL LABORATORIO OOSAPAT DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19003-AD-001/2019	ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL A.C.	CALLE VICENTE GUERRERO No. 141 SAN LORENZO TEOTIPILCO, C.P. 75855, TEHUACÁN, PUEBLA.	C. RAUL HERNANDEZ GARCADIAGO	\$ 148,545.82	\$148,545.82	13 DE FEBRERO DE 2019	45	29 DE MARZO DE 2019	100%	\$44,563.75	\$103,982.07				\$148,545.82
19004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 5 Y 7 PONIENTE COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19004-AD-002/2019	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION APLICADA EMPRESARIAL S.A.	AVENIDA PENAFIEL No. 21 COLONIA FRANCISCO SARABIA, C.P. 75730 TEHUACÁN, PUEBLA.		\$ 614,539.42	\$614,539.42	16 DE FEBRERO DE 2019	60	16 DE ABRIL DE 2019	100%	\$184,361.83	\$128,977.06	\$301,200.53			\$614,539.42
19005	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TETIZINTLA PRIVADA 17 DE LA PORTES GIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19005-AD-003/2019	ANTONINO SANTIAGO IGNACIO	CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACÁN, PUEBLA.	C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO	\$ 246,476.29	\$307,781.62	21 DE FEBRERO DE 2019	60	21 DE ABRIL DE 2019	100%	\$73,942.89	\$101,769.75	\$132,068.98			\$307,781.62
19006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIVADA BENITO JUÁREZ JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO TEOTIPILCO DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19006-AD-004/2019	ANTONINO SANTIAGO IGNACIO	CALLE FRATERNIDAD NO. 5 COLONIA CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACÁN, PUEBLA.	C. ANTONINO SANTIAGO IGNACIO	\$ 59,862.31	\$59,862.31	21 DE FEBRERO DE 2019	30	22 DE MARZO DE 2019	100%		\$59,862.31				\$59,862.31
19007	DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCA DE TORMENTA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA	INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS	COPSROOSAPAT-GT19007-05-005/2019	COMERCIALIZADOR A DEFUSE S. DE R.L. DE C.V.	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 522-A SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN PUEBLA.	C. JOSE ALBERTO DE LA FUENTE VAZQUEZ MELLADO	\$ 1,267,955.38	\$988,672.49	28 DE FEBRERO DE 2019	60	28 DE ABRIL DE 2019	100%		\$454,410.81	\$534,261.68	\$279,282.89	\$1,267,955.38	
19008	DESVIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DANIEL GONZALEZ FRACCIONAMIENTO NUEVA INGLATERRA TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19008-AD-006/2019	JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ	PRIVADA DE LA 22 ORIENTE No. 2205 INT. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA	JUAN CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ	\$ 227,778.39	\$227,778.39	06 DE MARZO DE 2019	60	04 DE MAYO DE 2019	100%		\$227,778.39				\$227,778.39
19009	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PLANTA DE OPERACIONES EN MAYORAZGO Y AEROPUERTO 5 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19009-AD-007/2019	JOCABED ARCOS FLORES	AVENIDA CRISTOBAL COLON No. 3720 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, C.P. 75857; TEHUACÁN PUEBLA.	C.P. JOCABED ARCOS FLORES	\$ 91,510.78	\$83,544.42	06 DE MARZO DE 2019	60	04 DE MAYO DE 2019	100%		\$50,206.20	\$33,338.22			\$83,544.42
19010	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO SANTA FE, CIUDAD TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS	COPSROOSAPAT-GT19010-05-008/2019	INES NORMA ROMAN LOPEZ	CALLE 20 ORIENTE No. 938 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEHUACÁN PUEBLA	INES NORMA ROMAN LOPEZ	\$ 1,403,619.66		06 DE MARZO DE 2019	60	04 DE MAYO DE 2019	100%	\$421,085.90	\$613,477.73	\$369,056.03			\$1,403,619.66
19011	ASESORÍA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SANTA MARIA COAPAN, SANTA CRUZ ACAPA, Y SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-SR19011-AD-009/2019	ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ	CALLE 10-A No. 59 BOSQUES DE AMALUCAN	C. ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ	\$ 304,500.00		15 de Febrero de 2019	320	31 de Diciembre de 2019	100%		\$14,500.00	\$29,000.00			\$43,500.00
19012	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE MEJORAMIENTO ENERGÉTICO EN LÍNEAS Y FUENTES DEL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	OOSAPAT-RF-ADI-019/2019	LOSKMAR S.A. DE C.V.			\$ 949,460.00		28 de Febrero de 2019	30	29 de Marzo de 2019	100%						
19013	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA BACHEO, TOMAS DOMICILIARIAS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS	COPSROOSAPAT-GT19013-05-010/2019	JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ	SAN MIGUEL No. 5606 COLONIA SAN ANGEL, C.P. 75718, TEHUACÁN PUEBLA.	C. JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ	\$ 1,257,774.76		16 de Abril de 2019	260	31 de Diciembre de 2019	15%	\$337,332.43					
19014	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MAYORAZGO DE LAS AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19014-AD-011/2019	ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ	CALLE 10-A No. 59 BOSQUES DE AMALUCAN	C. ALAN MANUEL OSORIO ARRONIZ	\$ 198,856.74		29 de Abril de 2019	60	27 de Junio de 2019	100%	\$59,657.02	\$108,284.52				\$167,941.54
19015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19015-AD-012/2019	CESAR ROMAN MORENO	CALLE MANUEL PEREYRA Y MEJIA No. 1603 COLONIA JACARANDAS, C.P. 75730 TEHUACÁN, PUEBLA.	C. CESAR ROMAN MORENO	\$ 545,169.76		04 de Junio de 2019	75	17 de Agosto de 2019.	100%	\$163,550.93					
19017	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ NORTE ENTRE LA CALLE 38 PONIENTE Y AV. JOSÉ GARCÍA-CRESPO, EN LA COLONIA TEPEYAC DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COPSROOSAPAT-GT19017-03-014/2019	ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ	CALLE MIGUEL DE CREVANTES SAAVEDRA NO.3716-C C.P. 75780 FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE EL MOLINO	C. ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ	\$ 683,708.09		12 de Junio de 2019	90	09 de Septiembre de 2019	95%	\$205,112.43					
1900P1	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 23 SUR ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA PURÍSIMA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19016-AD-013/2019	ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V.	CALLE 3 SUR No. 535 INT. 3 C.P. 75790, COLONIA GUADALUPE HIDALGO, TEHUACÁN, PUEBLA.	C. JESUS ARRIAGA ARRIAGA	\$ 343,500.00		01 de abril de 2019	54	24 de Mayo 2019	95%						
1900P2	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGUA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COPSROOSAPAT-GT1900P2-AD-002/2019	EUGENIO CALIHUA LINARES	CALLE 1 NORTE No. 3416 COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, C.P. 75719.	C. EUGENIO CALIHUA LINARES	\$ 1,194,694.51		01 de abril de 2019	91	30 de Junio de 2019	100%		\$1,194,694.51				\$1,194,694.51
19016	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN LA HUIZACHERA (BAÑOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COMEDOR) DEL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19016-AD-013/2019	JOCABED ARCOS FLORES	AVENIDA CRISTOBAL COLON No. 3720 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, C.P. 75857; TEHUACÁN PUEBLA.	C.P. JOCABED ARCOS FLORES	\$ 455,576.34		22 de Agosto de 2019	90	19 de Noviembre de 2019	60%						
19019	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN ARCHIVO LA PURÍSIMA, XOCHIPILLI Y EDIFICIO DEL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COPSROOSAPAT-GT19019-AD-016/2019	RUSAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CALLE LIBERTAD NO. 110 SANTA MARIA COAPAN	C. RUTILIO SANCHEZ DE JESUS	\$ 246,434.20		22 de Agosto de 2019	65	25 de Octubre de 2019	90%						
190S1	LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS	COMPARACION DE PRECIOS	LIC-OOSAPAT-GT-190S1-001/2019	CESAR CERVANTES	EULOGIO MARROQUIN #614, COLONIA LOS CANDILES- C.P.	CESAR CERVANTES PEREZ	\$ 1,253,586.00		12 de Septiembre de 2019	90	10 de Diciembre de 2019	5%	\$374,367.00					\$374,367.00
+																		
18003.B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES (2 PIEZAS DE 50 H.P. Y 2 DE 60 H.P. RESPECTIVAMENTE), PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-001/2018	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	CALLE VILLAHERMOSA 400 COLONIA ALAMEDA C.P. 38050 CELAYA, GUANAJUATO	C. ARTURO SUAREZ GONZALEZ	\$ 738,688.00	\$738,688.00	29 de Diciembre de 2018	75	13 de Marzo de 2019	100%	\$221,606.40	\$517,081.60				\$738,688.00

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

No. de Obra	Nombre de la Obra	Modalidad	No. de Licitación	Nombre Licitante	Domicilio	Representante Legal	Monto Contratado con I.V.A.	Monto Modificado de Finiquito	Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha de Término	Avance Físico	Anticipo	Est. 1	Est. 2	Est. 3 Fin.	Monto Pagado	
OBRAS ESTATALES																		
19002	SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y CRUCEROS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN. INCLUYE: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1, 2, 4, 4, 1 Y 5 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE FIERRO FUNDIDO DE 14", 12", 10", 8", Y 3" DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	COPSROOSAPAT-PRODDER-IO-19002/2019	EUGENIO CALIHUA LINARES	CALLE 1 NORTE No. 3416 C.P. 75719, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD.	C. EUGENIO CALIHUA LINARES	\$ 849,875.25	\$849,875.25	26 de Enero de 2019	60	26 de Marzo de 2019	100%	\$254,962.58	\$191,507.51	\$403,405.16		\$849,875.25	
18004.A	Adquisición de medidores para agua potable los cuales incluyen: 1500 medidores de 1/2" de diámetro clase metrológica "B" optimizada en posición Horizontal, tipo velocidad chorro múltiple, transmisión magnética, registro de lectura directa; 1500 cajas de registro; 1500 válvulas expulsoras de aire; 1500 válvulas restrictivas y 1500 conectores de bronce macho	LICITACION PUBLICA	OOSAPAT-PRODDER-LP-001/2018	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	AVENIDA JESUS MARIA NUMERO 35 INT. 62 DE LA COLONIA LOS HEROES EL MARQUES QUERETARO, QRO	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	\$ 1,949,844.00	\$2,296,916.23	28 de Diciembre de 2018	30	26 de Enero de 2019	100%	\$684,953.20	\$1,711,963.03				\$2,296,916.23
19001	Adquisición de equipos electromagnéticos, como lo son: 1 Radar de penetración de suelos (GPR) ER50QA para localización de tuberías, 1 Geófono para localización de fugas no visibles mediante identificación de sonidos de fuga y 1 medidor ultrasónico portátil tiempo en tránsito para medición de fuentes de abastecimiento, tanques, tomas y elaboración de auditorías de agua y mínimos nocturnos	LICITACION PUBLICA	OOSAPAT-PRODDER-LO-19001/2019	CESAR CERVANTES PEREZ	CALLE EULOGIO MARROQUIN 614 FRACCIONAMIENTO LOS CANDILES C.P. 76903 CORREGIDORA, QUERETARO	CESAR CERVANTES PEREZ	\$ 1,296,880.00	\$1,294,085.00	01 de Febrero de 2019	30	02 de Marzo de 2019	100%	\$389,064.00	\$439,558.50	\$465,462.50			\$1,294,085.00