



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

| Clave ó No.               | Conceptos de Trabajo   | Unidad de Medida | Cantidad ó Volumen |
|---------------------------|--|------------------|--------------------|
| <b>COLECTOR SANITARIO</b> |  |                  |                    |
| 1000 21                   | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRÁULICO.   | M                | 179.40             |
| 1000 00                   | RUPTURA Y DEMOLICIÓN   |                  |                    |
| 1000 05                   | PAVIMENTO HIDRÁULICO.  | M3               | 17.94              |
| 1100 00                   | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...   |                  |                    |
| 1100 01                   | EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.  | M3               | 246.55             |
| 1130 00                   | PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS   |                  |                    |
| 1130 01                   | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.   | M3               | 10.23              |
| 3140 00                   | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO 'DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE...   |                  |                    |
| 3140 07                   | DE 18" DE DIÁMETRO.  | M                | 102.26             |
| 8051 00                   | SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA... |                  |                    |
| 8051 07                   | DE 18" DE DIÁMETRO.  | M                | 102.26             |
| 1131 00                   | RELLENO EN ZANJAS  |                  |                    |
| 1131 05                   | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.  | M3               | 157.33             |
| 3060 00                   | POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:   |                  |                    |
| 3060 05                   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.   | PZA              | 1.00               |
| 3060 07                   | POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.   | PZA              | 1.00               |
| 3120 03                   | CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD DE 0.80 M X 0.70 M.   | CAJA             | 1.00               |
| 1001 00                   | CONSTRUCCION DE...   |                  |                    |
| 1001 01                   | CONSTRUCCION DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA, INLCUYE: 1er KM DE ACARREO.  | M3               | 13.38              |
| 1001 13                   | SOBREPREGIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO: DE BASE, SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA, CARPETA Y RIEGOS .   | M3/KM            | 260.91             |
| 1001 11                   | RIEGO ASFALTICO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.5 LTS/M2, INCLUYE ACARREO DE 12 KM.  | M2               | 89.21              |





